



БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(восьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

18.12.2025

№ 21/124

г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» в 2025 году

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» в 2025 году, на основании статьи 20 Устава городского округа муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:


1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» в 2025 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы



С.В. Попов



Приложение

к решению Благовещенской
городской Думы
от 18.12.2025 № 21/124

Информация

администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Благовещенска» в 2025 году

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» утверждена постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 5349 (далее – муниципальная программа).
Период реализации муниципальной программы:

Этап I: 2015-2024 годы.

Этап II: 2025-2030 годы.

Цели муниципальной программы:

Цель 1. Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году.

Цель 2. Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения города Благовещенска на уровне 493,5 пасс-км на 1 жителя к 2030 году.

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации:

Этап I: 2015-2024 годы – 14 074 345,1 тыс. руб.

Этап II: 2025-2030 годы – 7 515 012,3 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из четырех структурных элементов:

1. Муниципальный проект (МП) «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск).
2. Муниципальный проект города Благовещенска (МПБ) «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска».
3. Комплекс процессных мероприятий (КПМ) «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска».
4. Комплекс процессных мероприятий (КПМ) «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа».

Объемы финансового обеспечения на 2025 год 2 170 071,0 тыс. руб.

План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году:

1. Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 72,06 %.

2. Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска 113,4 млн. пасс.-км.

Исполнено по состоянию на 01.11.2025 – 1 067 037,9 тыс. руб. (49,2%).

На реализацию МП «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск) в 2025 году выделено 905 464,6 тыс. руб., в том числе: региональный бюджет 891 614,6 тыс. руб., местный бюджет 13 850,0 тыс. руб.

Между министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» от 26.02.2025 № 793-02/С. В рамках Соглашения выполняются работы по следующим мероприятиям:

1. «Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская». План 49 849,20 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. Заключен контракт № 0036/2024 от 29.03.2024 с АО «АСФАЛЬТ».

2. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина». План 73 740,40 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. Заключен контракт № 0036/2024 от 29.03.2024 с АО «АСФАЛЬТ».

3. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского». План 47 617,20 тыс. руб., факт 9 523,40 тыс. руб. Заключен контракт № 0183/2025 от 02.06.2025 с ООО «Сервер». Срок выполнения 31.10.2026. Оплачен аванс 9 523,40 тыс. руб.

4. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского». План 47 295,60 тыс. руб., факт 9 459,10 тыс. руб. Заключен контракт № 0183/2025 от 02.06.2025 с ООО «Сервер». Срок выполнения 31.10.2026. Оплачен аванс 9 459,10 тыс. руб.

5. «Осуществление строительного контроля, авторского надзора». План 13 850,00 тыс. руб., факт 1 280,40 тыс. руб. Заключены контракты с ООО «АЗИМУТ» на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильных дорог в городе Благовещенске Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»:

1) № 0175/2024 от 21.06.2024, выполнение 35%, срок выполнения 09.12.2026;

2) № 0203/2025 от 16.06.2025, срок выполнения 20.11.2026;

3) № 0248/2025 от 07.07.2025, срок выполнения 20.11.2026.

6. Осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». План 16 814,70 тыс. руб. (нераспределенный остаток).

7. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная». План 4 209,80 тыс. руб., факт 4 209,80 тыс. руб. Заключен контракт № 0036/2024 от 29.03.2024 с АО «АСФАЛЬТ».

Оплачен аванс. Срок выполнения 31.10.2026.

8. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная». План 89 754,20 тыс. руб., факт 26 926,30 тыс. руб. Заключен контракт № 0049/2025 от 31.03.2025 с АО «АСФАЛЬТ». Оплачен аванс. Срок выполнения 30.10.2026.

9. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина». План 31 678,80 тыс. руб., факт 0,0 тыс. руб. Заключен контракт № 0036/2024 от 29.03.2024 с АО «АСФАЛЬТ». Срок выполнения 31.10.2026.

10. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда. План 95 571,50 тыс. руб., факт 28 671,50 тыс. руб. Заключен контракт № 0049/2025 от 31.03.2025 с АО «АСФАЛЬТ». Оплачен аванс. Срок выполнения 30.10.2026.

11. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой». План 58 037,50 тыс. руб., факт 11 607,50 тыс. руб. Заключен контракт № 0183/2025 от 02.06.2025 ООО «Сервер». Оплачен аванс. Срок выполнения 31.10.2026.

12. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября». План 45 449,90 тыс. руб., факт 9 090,00 тыс. руб. Заключен контракт № 0183/2025 от 02.06.2025 с ООО «Сервер». Оплачен аванс. Срок выполнения 31.10.2026.

13. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной». План 43 293,60 тыс. руб., факт 8 658,70 тыс. руб. Заключен контракт № 0183/2025 от 02.06.2025 с ООО «Сервер». Оплачен аванс. Срок выполнения 31.10.2026.

14. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо». План 5 983,60 тыс. руб., факт 5 983,60 тыс. руб. Заключен контракт № 0036/2024 от 29.03.2024 с АО «АСФАЛЬТ». Оплачен аванс. Срок выполнения 31.10.2026.

15. «Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область». План 282 318,80 тыс. руб., факт 158 485,00 тыс. руб. Заключен контракт № 0182/2025 от 02.06.2025 с АО «АСФАЛЬТ», срок выполнения 31.05.2027. Оплачен аванс.

На реализацию МПБ «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» в 2025 году выделено 705 327,0 тыс. руб., в том числе: региональный бюджет 453 405,8 тыс. руб., местный бюджет 251 921,2 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2025 года выполнено:

1. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР). План 45 640,00 тыс. руб., факт 31 491,00 тыс. руб. (69,0%). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений заключены контракты на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам:

- с ООО «АБРИС», № 0156/2022 от 07.06.2022 (переходящий), «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Лазо до ул. Театральная г. Благовещенск, Амурская область», оплачено 34 990,0 тыс. руб. (с учетом отработки аванса за 2022 год в сумме 3 499,0 тыс. руб.) (выполнено 100%);

- с ООО «ПРОГРЕСС», № 0496/2024 от 16.12.2024 «Ливневая канализация по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск, Амурская область», срок выполнения перенесен на 2026 год. Нарушение сроков выполнения работ обусловлено увеличением объемов работ и как следствие заключение дополнительного соглашения с переносом выполнения работ на 2026 год;

- с ООО «ПРОГРЕСС», № 0488/2024 от 16.12.2024 «Ливневая канализация по ул. Мухина от ул. Пролетарская до железнодорожного переезда г. Благовещенск, Амурская область», срок выполнения перенесен на 2026 год. Нарушение сроков выполнения работ обусловлено увеличением объемов работ и как следствие заключение дополнительного соглашения с переносом выполнения работ на 2026 год;

- с ООО «ПРОГРЕСС», № 0495/2024 от 17.12.2024 «Ливневая канализация по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Партизанская г. Благовещенск, Амурская область», срок выполнения перенесен на 2026 год. Нарушение сроков выполнения работ обусловлено увеличением объемов работ и как следствие заключение дополнительного соглашения с переносом выполнения работ на 2026 год.

2. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог). План 145 393,60 тыс. руб. факт 50 907,70 тыс. руб. (35%). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 13.02.2025 № 815-02/С заключены контракты:

- с ООО «Рост Жилищного Сервиса», № 0110/2021 от 14.05.2021 (переходящий с 2021 года), ремонт дорожного покрытия и тротуаров по ул. Политехническая от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская. Оплата в 2025 году – 6 800,1 тыс. руб. (выполнено 100%);

- с ООО «СК УРУССТРОЙ», № 0416/2024 от 11.11.2024 на ремонт тротуаров (по ул. Пушкина от ул. Ленина до МАОУ «Школа № 14, по ул. Кольцевая от дома № 60 до дома № 62, по ул. Ломоносова от дома № 160 до дома № 164), оплата в 2025 году – 3 608,0 тыс. руб. (в т.ч. отработка аванса 1 191,5 тыс. руб. за 2024 год), (выполнено 100%);

- с ООО «ДСК «Амурстрой», № 0514/2024 от 21.12.2024 ремонт автомобильной дороги, тротуара по ул. Октябрьская от р. Зея в районе ж/д переезда до ул. Лазо, оплата в 2025 – 18 933,8 тыс. руб. (выполнено

100%);

- с ИП Новиков А.А., № 0518/2024 от 25.12.2024 обустройство систем водоотведения из железобетонных лотков с решетками по четной стороне ул. Шимановского на участке между ул. Горького и ул. Красноармейская. Оплата в 2025 – 5 062,7 тыс. руб. (выполнено 100%);

- с ООО «САР Дорожник», № 0430/2024 от 11.11.2024 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (устройство кабельной канализации, перенос электрических сетей, устройство тротуаров), (выполнено 100%);

- с ООО «САР-Дорожник», № 0362/2025 от 22.08.2025 ремонт тротуара по ул. 50 лет Октября от пер. Волошина до ул. Амурская (нечетная сторона), оплата в 2025 году – 6 860,0 тыс. руб. (выполнено 100%);

- с ООО «Мастер», № 0365/2025 от 26.08.2025 обустройство парковки по ул. Зейская от ул. Пионерская до ул. Шевченко (нечетная сторона), срок выполнения 31.05.2026. Контракт расторгнут в одностороннем порядке (07.11.2025);

- с ООО «Стройлидер», № 0401/2025 от 16.09.2025 ремонт ливневой канализации по ул. Мухина от ул. Пролетарская до пер. Ромненский. Работы ведутся, срок окончания – конец 2025 года;

- с ООО «САР-Дорожник», № 0409/2025 от 06.10.2025 ремонт тротуара по ул. 50 лет Октября от ул. Зейская до ул. Амурская. В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнение 100%);

- с АО «АСФАЛЬТ», № 0206/2025 от 20.06.2025 за счет средств городского бюджета предусмотрено обустройство парковки в п. Аэропорт (выполнено 100%).

3. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)». План 73 686,90 тыс. руб. факт 25 583,20 тыс. руб. (34,7%). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 13.02.2025 № 815-02/С заключены контракты:

- с ООО «СК СТРОЙИМПОРТ», № 0236/2024 от 29.07.2024 на ремонт подземного пешеходного перехода по адресу ул. Театральная, квартал 322, 339. Расторжение в одностороннем порядке (10.11.2025);

- с ООО «Амурэлектроцит»:

а) № 0394/2024 от 28.10.2024 на установку и подключение остановочных павильонов (в районе ул. Пионерская, 31, ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Лазо, ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Чайковского, ул. 50 лет Октября

от ул. Горького до ул. Октябрьской, ул. Театральная от ул. Ленина до ул. Амурская). Оплата в 2025 – 17 696,0 тыс. руб. (выполнено 100%);

б) № 0323/2025 от 01.09.2025 на ремонт остановочных павильонов (ул. 50 лет Октября в районе Центрального универсама, ул. Горького на участке от ул. Комсомольская до ул. Мухина, ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Комсомольская, ул. Горького на участке от ул. Новая до ул. Артиллерийская, ул. Горького на участке от ул. Мухина до ул. Новая). Срок выполнения 17.11.2025;

- с ООО «ВИН», № 0509/2024 от 21.12.2024 на обустройство регулируемого пешеходного перехода с подходами по ул. Нагорная в районе ул. Красноармейская. Оплата в 2025 (аванс 724,1 тыс. руб.). Не представлена исполнительная документация;

- с ООО «СТРОЙУЮТ», № 0508/2024 от 21.12.2024 на устройство пешеходного перехода с подходами по ул. Красноармейская - переулок Угловой. Оплата в 2025 (аванс 792,1 тыс. руб.). В настоящее время проверяется исполнительная документация, (выполнено 100%);

- с ООО «СТРОЙУЮТ», № 0519/2024 от 28.12.2024 на ремонт парковки в районе приемного покоя АОКБ по ул. Василенко. Оплат в 2025 (аванс 656,5 тыс. руб.). В настоящее время подрядчиком подготавливается исполнительная документация (выполнено 100%);

- с ООО «СТРОЙУЮТ», № 0515/2024 от 28.12.2024 на выполнение работ по устройству автобусной остановки по ул. Чайковского вдоль дома по ул. Пушкина, д 183/7. Оплата в 2025 (аванс 1 639,3 тыс. руб.). В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнено 100%);

- с ИП Сорокин П.С., № 0505/2024 от 21.12.2024 на обустройство парковки вдоль ул. Калинина, 31. В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнено 100%);

- с ИП Новиков А.А., № 0512/2024 от 21.12.2024 на ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (модернизация светофорных объектов). В 2025 выплачен (аванс 1 649,1 тыс. руб.). В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнено 100%);

- с ООО «САР Дорожник», № 0430/2024 от 11.11.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (устройство подключения остановочных пунктов) (выполнено 100 %).

4. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)». План 4 879,30 тыс. руб. факт 2 103,8 тыс. руб. (43,1%). Заключено 14 контрактов, в том числе:

- с ООО «Абрис», № 0272/2022 от 19.07.2022 на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта

улично-дорожной сети города Благовещенска (выполнено 100%);

- с ООО «АЗИМУТ» (13 штук) на оказание услуг:
 - по осуществлению контроля (надзора) за выполнением работ по ремонту подземного пешеходного перехода;
 - по осуществлению контроля (надзора) за выполнением работ по установке и подключению остановочных павильонов (выполнено 100%);
 - по ремонту тротуаров (выполнено 100%);
 - по ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (выполнено 100%);
 - по ремонту парковки в районе приемного покоя АОКБ по ул. Василенко, по устройству парковки по ул. Новотроицкого шоссе вдоль парка «Дружба»;
 - по устройству автобусной остановки, тротуара по ул. Чайковского вдоль дома ул. Пушкина, д. 183/7;
 - по обустройству парковки вдоль ул. Калинина, 31;
 - по обустройству систем водоотведения из железобетонных лотков с решетками по четной стороне ул. Шимановского на участке между ул. Горького и ул. Красноармейская (выполнено 100%);
 - по ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (модернизация светофорных объектов);
 - по ремонту автомобильной дороги, тротуара по ул. Октябрьская от р. Зeya в районе ж/д переезда до ул. Лазo (выполнено 100%);
 - по устройству пешеходного перехода с подходами по ул. Красноармейская - переулок Угловой;
 - по обустройству регулируемого пешеходного перехода с подходами по ул. Нагорная в районе ул. Красноармейская;
 - по ремонту тротуара по ул. 50 лет Октября от пер. Волошина до ул. Амурская (нечетная сторона) (выполнено 100%);
 - по ремонту тротуара по ул. Пионерская от ул. Ленина до ул. Зейская (четная сторона);
 - по обустройству парковки по ул. Зейская от ул. Пионерская до ул. Шевченко (нечетная сторона);
 - по установке и подключению остановочных павильонов в городе Благовещенске.

5. «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)». План 14 514,60 тыс. руб. факт 3 750,00 тыс. руб. (25,8%) (капитальное вложение). Заключен контракт № 0311/2024 от 10.09.2024 с ООО «ПРОГРЕСС». Оплачен аванс в сумме 3 750,0 тыс. руб. Выполнение ожидается до конца года.

6. «Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города

Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска». План 2 720,00 тыс. руб. факт 2570,00 тыс. руб. (94,5%). Заключено 6 контрактов, в том числе:

- с ООО «ИВЦ Энергоактив» на выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения города Благовещенска от 03.02.2025 № 03-08/10 на сумму 195,0 тыс. руб. (выполнено 100 %);

- с ООО «Стройпроектцентр» на выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения города Благовещенска:

 - от 22.05.2025 №03-08/41 на сумму 600 тыс. руб. (выполнено 100%);

 - от 18.06.2025 № 03-08/50 на сумму 600 тыс. руб. (выполнено 100%);

 - от 30.07.2025 № 03-08/65 на сумму 590,0 тыс. руб. (выполнено 100%);

 - от 08.09.2025 № 03-08/80 на сумму 585,0 тыс. руб. (выполнено 100%);

 - от 20.10.2025 № 03-08/96 на сумму 150,0 тыс. руб. (выполнение до конца текущего года).

7. «Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети». План 825 тыс. руб., факт 825 тыс. руб. (100%) (капитальное вложение) Осуществлено изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети.

8. «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)». План 228,4 тыс. руб., факт 111,9 тыс. руб. (49%) (капитальное вложение). Заключено Соглашение от 03.05.2023 № ЦРИ/04/СВ/5375/23/000066 «Об осуществлении сервитута» с ООО «РЖД сроком на 49 лет. Осуществлена плата за публичный сервитут.

9. «Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети». План 2 тыс. руб., факт 2 тыс. руб. (100%). Возмещен убыток в связи с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

10. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)». План 57 521,30 тыс. руб., факт 9 787,60 тыс. руб. (17%) (капитальное вложение). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности на данные средства заключен контракт с АО «АСФАЛЬТ», № 0241/2022 от 07.07.2022г. «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (переходящий)». Оплачен аванс. Выполнение ожидается до конца года.

11. «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского». План 593,3 тыс. руб., факт 323,4 тыс. руб. (54,5%). Заключен контракт с ИП Тарасов С.В. № 93/2024 от 02.11.2024 на сумму 323 426,78 руб. (выполнено 100%).

12. «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска». План 165 314,30 тыс. руб. факт 102 236,90 тыс. руб. (61,8%). В рамках данного мероприятия УЖКХ на сумму 37 414,3 тыс. руб. закуплено 2 ед. техники. МБУ «ГСТК» предоставлена субсидия на иные цели на сумму 127 900,0 тыс. руб. на приобретение специализированной техники для уборки территорий с твердым покрытием в количестве 15 ед.

13. «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Транспортная инфраструктура земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в районе «5-й стройки» (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область». План 3 587,60 тыс. руб., факт 3 300,00 тыс. руб. (92%). Заключен контракт с ООО «ПРОГРЕСС» № 0300/2025 от 11.08.2025. Срок выполнения – не позднее 29.05.2026.

14. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (содержание дорог).» План 176 878,00 тыс. руб., факт 121 628,80 тыс. руб. (68,8 %). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности от 13.02.2025 № 815-02/С доведены лимиты:

до УЖКХ, заключен контракт:

- с ООО «ДОРАЛЬЯНС», № 03-08/35 от 13.05.2025 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки холодным пластиком на участках улиц города Благовещенска Амурской области. Оплата 24 583,9 тыс. руб. (выполнено 100%);

до МБУ «ГСТК», заключены контракты:

- с ИП Рустамовым (32 контракта) на выполнение работ по ямочному ремонту. Оплачено в 2025 13 754,5 тыс. руб. (выполнено 71,8%);

- АО «Асфальт», 15/542 от 17.06.2025 на выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска. Оплата в 2025 – 9 999,9 тыс. руб. (выполнено 100%);

- ООО «ДСК «Амурстрой», № 15/563 от 05.08.2025 на выполнение работ по ямочному ремонту. Оплачено в 2025 году – 12 796,3 тыс. руб. (выполнено 100%);

- ИП Арутюнян (8 контрактов) на выполнение работ по ямочному ремонту. Оплачено в 2025 - 64 679,9 тыс. руб. (выполнено 100%);

- с ООО «СТРОЙУЮТ» на выполнение работ по ремонту

и промывке трубопроводов ливневой канализации (ул. Горького на участке от ул. Мухина до ул. Артиллерийской) № 15/787 от 24.10.2025 № 15/788 от 24.10.2025. В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнено 100%);

- с ИП Стрельцовым на выполнение работ по восстановлению бордюров. В настоящее время проверяется исполнительная документация (выполнено 100%).

15. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них». План 15 769,20 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности от 13.02.2025 № 815-02/С доведены лимиты до МБУ «ГСТК». В рамках данного мероприятия до конца 2025 будут приобретены железобетонные плиты для покрытия дорог. В настоящее время подготавливается конкурсная документация.

16. «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска». План 1 535,00 тыс. руб., факт 1 312,60 тыс. руб. (85,5%). Заключено 3 контракта с ИП Зуев № 64, № 65, № 66 от 27.06.2025 (выполнение 100%).

17. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)». План 503,0 тыс. руб., факт 503,0 тыс. руб. (выполнено 100%). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений от 13.02.2025 № 815-02/С заключен контракт от 28.07.2025 № 03-08/62 с ООО «НАУКА», работы выполнены.

18. «Выполнено устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий «Василек». План 60,4 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. (0%). В ходе проведенных конкурсных процедур подрядчик не определен.

19. «Выполнено обустройство и ремонт парковок». План 8 764,00 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. (0%). В ходе проведенных конкурсных процедур подрядчик не определен.

20. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)». План 2,1 тыс. руб., факт 2,1 тыс. руб. (100%). Осуществлена плата за публичный сервитут, установленный для реконструкции инженерных коммуникаций, размещения объектов электросетевого хозяйства (кабель для подключения уличного освещения) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Лазо до ул. Театральная г. Благовещенск, Амурская область».

21. «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

и сооружений на них (инструментальная оценка технического состояния (диагностика) дорог)». План 5 859,00 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. (0%). В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений от 13.02.2025 № 815-02/С проводятся конкурсные процедуры на заключение контракта на проведение инструментальной оценки технического состояния (диагностика) дорог. Планируемый срок выполнения мероприятий по проведению диагностики автомобильных дорог конец текущего года.

На реализацию КППМ «Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска» в 2025 выделено из местного бюджета 340 787,2 тыс. руб. Комплекс процессных мероприятий включает в себя два мероприятия:

1. «Содержание и ремонт дорог».

В рамках мероприятия осуществляется финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнению работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети МБУ «ГСТК» в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46. На данные цели выделено 284 554,0 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2025 использовано 266 108,40 тыс. руб. (93,5%).

2. «Содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения». В рамках мероприятия осуществляется финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнению работ по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения МБУ «ГСТК» в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46. На данные цели выделено 56 233,20 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2025 использовано 45 958,80 тыс. руб. (81,7%).

На реализацию КППМ «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» в 2025 году выделено из местного бюджета 199 542,7 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2025 использовано 124 636,4 тыс. руб. (62,5%).

1. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам». План 0,1 тыс. руб., факт 0,03 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках

установленных полномочий администрация города организует обслуживание населения транспортом общего пользования путем заключения с перевозчиками контрактов.

В 2025 году по итогам конкурсов заключены контракты на выполнение работ по перевозке пассажиров со сроком исполнения до одного года по 7-ми маршрутам (стоимость каждого контракта 1 руб. в год).

По итогам выполнения этапов работ осуществлена выплата стоимости контрактов в сумме 29 руб.

2. «Осуществление компенсации транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты». План 91 442,6 тыс. руб., факт 71 848,8 тыс. руб. (78,6 %).

3. «Предоставление финансового обеспечения уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275, 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал». План 108 100,0 тыс. руб., факт 52 787,6 тыс. руб. (48,8 %).

В рамках распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Благовещенска предоставлены финансовые средства из областного бюджета на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта, его перевод на потребление газомоторного топлива и брендинг.

В 2025 году приобретено 25 единиц легковых такси, которые переведены на газомоторное топливо, также автомобили забрендированы.

Планируется приобретение в текущем году еще 25 единиц транспортных средств.