



# БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области

(седьмой созыв)

## РЕШЕНИЕ

21.12.2023

№ 64/128

г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» в 2023 году

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» в 2023 году, на основании статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

**решила:**

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» в 2023 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской  
городской Думы



С.В. Попов



Приложение  
к решению Благовещенской  
городской Думы  
от 21.12.2023 № 64/128

3

планировочном районе». Заключен договор на проведение государственной экспертизы между ГАУ «Амургосэкспертиза» и ООО «БМУ ГЭМ». Срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на 2024 год (газопровод подведут

5

Заключен договор с ООО «Дальневосточная буровая компания» от 27.10.2023, срок исполнения 01.04.2024;

- подключение (техническое присоединение) объектов инвестиционных проектов к сетям водоотведения с предоставлением субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение данных затрат.

1.2. В рамках основного мероприятия «Поддержка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению» предоставляются субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению:

1) услуги в отделениях бань. Выделено 15,6 млн. руб., освоено 11,1 млн. руб. (70,9%). Между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска и муниципальным предприятием «Банно-прачечные услуги» заключен договор от 23.01.2023 № 03-08/01. Ожидается полное освоение средств до конца 2023 года;

2) жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития). Выделено 6,3 млн. руб., освоено 3,8 млн. руб. (60,1%). Заключен договор о предоставлении субсидии с ООО «Хороший дом». Ожидается полное освоение средств до конца 2023 года.

1.3. В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Чистая вода» выполнены следующие работы:

- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (строительство станции обезжелезивания с. Белогорье) и разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. Выделено 23,2 млн. руб. Заключен договор от 14.08.2023 на проведение повторной экспертизы с целью получения положительного заключения по проектной документации и результатов инженерных изысканий в срок до 21.12.2023.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» предусматривает основное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах экономики города Благовещенска».

Предусмотрено мероприятие по государственной регистрации права



Выделено 5,9 млн. руб., за 11 месяцев 2023 года освоено 1,8 млн. руб. (30,7%). Выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий 29-и МКД, по 10 МКД работы продолжаются. Экономия по лимитам до конца года будет перераспределена;

2) исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Выделено 12,8 млн. руб., освоено 10,5 млн. руб. (82,5%). Средства будут освоены в полном объеме до конца 2023 года.

4. Подпрограмма «Благоустройство территории города Благовещенска».

4.1. На реализацию основного мероприятия «Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска» выделено 368,8 млн. руб., освоено 278,8 млн. руб. (75,6%).

В рамках основного мероприятия выполнены следующие работы:

1) оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение. Выделено 1,4 млн. руб., освоено 0,9 млн. руб. (61,9%) в рамках договора поставки электроэнергии ПАО «ДЭК»;

2) субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска.

Выделено 19,8 млн. руб., освоено 14,7 млн. руб. (74,1%) на предоставление субсидии МКП «ГСТК» по фактически понесенным затратам. Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования – 241,3 тыс.кв.м.;

3) субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке территорий общего пользования от случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска осуществляется финансирование субсидии МКП «ГСТК» в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Выделено 85,5 млн. руб., освоено 65,5 млн. руб. (76,6%);

4) прочие мероприятия по благоустройству городского округа относятся: техническое присоединение к системе электроснабжения и к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «АКС», демонтаж декоративных светодиодных конструкций и новогоднего городка, подбор, вывоз и обезвреживание биоотходов ООО «Консул»; вывоз самовольно установленных гаражей ИП Аликин И.Е., установка постаментов для монумента (макет ракеты «Ангара-А5»), акаралогическое обследование, поставка фотоловушек в комплекте, установка септика.

На указанные мероприятия выделено 39,9 млн. руб., освоено 12,1 млн. руб. (30,5 %). Из выделенных средств 28 млн. руб. запланировано

на праздничное оформление города к Новому 2024 году. До конца года планируется освоение средств в полном объеме;

5) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска.

Выделено 213,3 млн. руб., освоено 181,3 млн. руб. (85,0%) на оплату по концессионному соглашению от 19.04.2021 № 1, заключенному между администрацией города Благовещенска и ООО «СЛС-Благовещенск»;

б) содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования.

Выделено 2,6 млн. руб., освоено 1,0 млн. руб. (37,8%). Предусмотрено содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования, не вошедших в Концессионное соглашение № 1 от 19.04.2021;

7) благоустройство торговых зон города Благовещенска.

Выделено 4,3 млн. руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству микрорынков в городе Благовещенске, расположенных на пересечении ул. Ленина – ул. Чайковского, ул. Кантемирова, 21/2. Освоение составило 74,1%, сэкономленные средства будут возвращены в бюджет.

4.2. На реализацию основного мероприятия «Развитие административного центра Амурской области» выделено 93,1 млн. руб., освоено 69,2 млн. руб. (74,3%).

В рамках мероприятия «Поддержка административного центра Амурской области»:

За 11 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт фасадов 3-х административных зданий, 4-х МКД;
- ремонт цоколей 11-ти МКД;
- установка баннера на 2-х МКД;
- оформление архитектурно-художественной подсветки на 3-х административных зданиях, 1-м МКД и на архитектурной форме «Ракета»;
- благоустройство детской спортивной площадки в Городском парке, ремонт фасада по ул. Институтская, 2/1-10/1, благоустройство общественной территории по ул. Игнатьевское ш.10/4, 10/6 (обязательства, не исполненные в 2022 году).

До конца года планируется выполнить работы по подсветке костела и Епархиального управления и одного МКД.

4.3. На реализацию основного мероприятия «Озеленение территории города Благовещенска» выделено 29,7 млн. руб., освоено 26,4 млн. руб. (88,8%). Выполнены следующие мероприятия:

1) обновление зеленой зоны города Благовещенска.

Выделено 27,1 млн. руб., освоено 23,8 млн. руб. (87,7%). Лимиты предусмотрены на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования МКП «ГСТК»;

2) проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете».

Выделено 2,6 млн. руб., освоено 100%, средства были направлены на организацию и проведение конкурса, выполнение подготовительных и уходных работ за цветочными клумбами и на призовой фонд.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска».

На реализацию основного мероприятия «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выделено 73,9 млн. руб., освоено 64,4 млн. руб. (87,2%) на расходы по обеспечению функций исполнительно-распорядительного, контрольного органа муниципального образования – финансирование деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (выплата заработной платы, оплата услуг связи и т.д.).

За истекший период 2023 года освоено 3 833,6 млн. руб., что составляет 68,2%.

Выполнение работ по заключенным контрактам и договорам будут проводиться до конца 2023 года.

