



# БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области  
(ВОСЬМОЙ СОЗЫВ)

## РЕШЕНИЕ

28.11.2024

№ 5/39

г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2024 году»

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2024 году, на основании статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

**решила:**

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2024 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской  
городской Думы



С.В. Попов



Приложение  
к решению Благовещенской  
городской Думы  
от 28.11.2024 № 5/39

**Информация**

администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» в 2024 году

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации города Благовещенска от 23.10.2017 № 3773 (далее – муниципальная программа).

Объем финансирования муниципальной программы в текущем году составил: 283 249,0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 266 315,4 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 4 926,3 тыс. руб.;

средства городского бюджета – 1 2007,3 тыс. руб.

Объем финансирования по мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» составил 111 222,3 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 98 255,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 3 038,8 тыс. руб.;

средства городского бюджета – 9 928,5 тыс. руб.

В 2024 году благоустроено 10 дворовых территорий и общественная территория сквер, расположенный на пересечении ул. Калинина – ул. Ломоносова. Работы по благоустройству на дворовых территориях завершены, техническая готовность сквера – 98 %.

По состоянию на 01.11.2024 кассовое освоение составило – 66 052,8 тыс. руб. (59,4 %).

В рамках реализации мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» будет благоустроена территория «Комплексное благоустройство сквера им. В.М. Приемыхова и улиц 50 лет Октября на участке от ул. Амурская до ул. Горького».

На данные цели предусмотрены финансовые ассигнования в объеме 153 045,6 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 150 000,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 1 515,1 тыс. руб.;

средства городского бюджета – 1530,5 тыс. руб.

Между МП «Городской сервисно-торговый комплекс» и ООО «ДСК «Амурстрой» заключен контракт со сроком выполнения работ 15.12.2025. Техническая готовность объекта – 25 %. Работы на объекте приостановлены до наступления положительных температур.

На реализацию мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) предусмотрено 18 619,0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 18 060,4 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 372,4 тыс. руб.;

средства городского бюджета – 186,2 тыс. руб.

В текущем году благоустраиваются 4 дворовые территории. По 2-м территориям работы завершены (ул. Ленина 87, ул. Дьяченко, 6), ведется приемка работ, по 2-м территориям завершаются работы (ул. Ломоносова, 263 – установка малых архитектурных форм, ул. Строителей, 79/1 – установка малых архитектурных форм).

За ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется технический контроль и авторский надзор.

По состоянию на 01.11.2024 кассовое освоение составило – 5199,8 тыс. руб. (27,4 %).