



БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Амурской области
(восьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

18.12.2025

№ 21/125

г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» в 2025 году

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» в 2025 году, представленную управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, на основании статьи 20 Устава городского округа муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять прилагаемую информацию администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» в 2025 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы



С.В. Попов



Приложение
к решению Благовещенской
городской Думы
от 18.12.2025 № 21/125

Информация

администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» в 2025 году

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» утверждена постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 5376 (далее – муниципальная программа). Период реализации муниципальной программы:

Этап I: 2018 – 2024 годы.

Этап II: 2025 – 2030 годы.

Цель муниципальной программы улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза.

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации:

Этап I: 2015-2024 годы – 1 478 697,4 тыс. руб.

Этап II: 2025-2030 годы – 5 242 451,7 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из трех структурных элементов:

1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)».
2. Муниципальный проект города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска».
3. Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска».

Объемы финансового обеспечения на 2025 год 1 567 658,8 тыс. руб.

План достижения показателей муниципальной программы в 2025 – прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году на конец 2025 года.

На реализацию муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» в 2025 выделено 420 987,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 407 747,9 тыс. руб., региональный бюджет 6 362,7 тыс. руб., местный бюджет 6 876,6 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия:

1. «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». План – 306 848,70 тыс. руб., факт 306 248,70

тыс. руб., (99,8%). Между администрацией города и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее – министерство ЖКХ АО) заключено Соглашение от 20.01.2025 № 10701000-1-2025-013 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска. Планируется реализовать проект по благоустройству общественной территории «Амурский лес. Концепция благоустройства парка 40 лет ВЛКСМ г. Благовещенска». Между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (далее – УЖКХ) и МБУ «ГСТК» 05.02.2025 заключено Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субсидия перечислена МБУ «ГСТК». ПСД разработана и передана в МБУ «ГСТК». По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация ООО «Объединение благоустроителей». 01.07.2025 заключен муниципальный контракт (далее – МК). Техническая готовность – 21,2%. Подрядчику направлен аванс – 88 051,9 тыс. руб. Окончание работ в 2026 году.

2. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды». План 112 202,30 тыс. руб., факт 43 271,40 тыс. руб. (38,6 %). 20.01.2025 между администрацией города и министерством ЖКХ АО заключено Соглашение №10701000-1-2025-012 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на благоустройство 4-х территорий:

1) благоустройство сквера квартала 154 (по ул. Калинина – ул. Октябрьская). 31.03.2025 заключен МК на выполнение работ по благоустройству сквера. Цена МК – 34,9 млн. руб. Подрядчик – ООО «Стройуют». Техническая готовность – 100%. Ведется приемка работ;

2) благоустройство общественного пространства на пересечении улиц Ленина и Калинина. Подрядчик – ООО «ДСК «Амурстрой». 16.05.2025 заключен МК. Цена МК – 35,9 млн. руб. Техническая готовность – 100%. Ведется приемка работ;

3) благоустройство сквера на пересечении ул. Ленина и пер. Святителя Иннокентия. Подрядчик – ООО «Альфа строй». 07.05.2025 заключен МК. Цена МК – 18,9 млн. руб. Техническая готовность – 100 %. Ведется приемка работ;

4) благоустройство общественной территории «Зеленая зона в п. Аэропорт в районе домов №№ 1, 2, 10». Подрядчик – ООО «Стройуют». 05.05.2025 заключен МК на выполнение работ по благоустройству общественной территории. Цена МК – 18,2 млн. руб. Работы приняты.

3. «Реализация программ формирования современной городской среды». План 1 936,20 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (строительный контроль). Освоение до конца текущего года.

На реализацию муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» в 2025 году выделено 341 555,40 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 16 263,8 тыс. руб., региональный бюджет 140 331,90 тыс. руб., местный бюджет 184 959,70 тыс. руб. Реализованы мероприятия:

1. «Ремонт площади Победы». План 38 619,30 тыс. руб., факт 0,0 тыс. руб. Работы не оплачены. Заключен МК с ООО «Корсар» – № 0285/2024 от 05.08.2024 (на 2024-2025 годы). Работы выполнены в полном объеме. Готовится исполнительная документация.

2. «Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе». План 21 649,00 тыс. руб., оплачено 10 686,00 тыс. руб. (49,4%). В рамках заключенных контрактов на Военно-мемориальном участке выполнено благоустройство (установлено 73 памятника участникам СВО обустроена тротуарная плитка, установлены лавочки).

3. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области». План 174 854,70 тыс. руб., факт 43 255,50 тыс. руб. (24,7%). По данному мероприятию выполняются работы:

1) по Соглашению на предоставление субсидии из областного бюджета от 14.02.2025 № 01-39-4652, заключенному с министерством ЖКХ АО «Поддержка административного центра Амурской области». В рамках данного соглашения: УЖКХ ведутся работы по ремонту фасадов зданий города Благовещенска по ул. 50 лет Октября, 2, ул. Ленина, 113, ул. Комсомольская, 2, ул. Калинина, 88/ Ломоносова, 261, ул. Театральная, 1, ул. Чайковского, 84, ул. Ленина, 104 (Столовая БГПУ), ул. Ленина, 104 (корпус А БГПУ) и устройство архитектурно-художественной подсветки ул. Ленина, 213, ул. Горького, 64. ГУКС выполняет работы по благоустройству сквера рядом с БГПУ. В 2025 году произведена оплата аванса, а завершение работ будет в 2026 году;

2) за счет средств городского бюджета, полученных в виде дотации из областного бюджета, выполнены работы по ремонту фасада зданий по ул. Загородная, 56, ул. 50 лет Октября, 8 и подсветка мурала по ул. Театральная, 224;

3) за счет средств по договору пожертвования, заключенному с АО «ДРСК» выполняются работы по подсветке зданий образовательных учреждений и учреждений культуры. Работы планируется завершить до конца текущего года. Всего 11 объектов на сумму 15,3 млн. руб.:

МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска» - ул. Фрунзе, 46;
МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г. Благовещенска» - ул. Кантемирова, 15;
МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» - ул. Горького, 172;
МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» - п. Моховая падь, Л-30;
МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска» - ул. Чайковского, 175;
МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска» - пер. Св. Иннокентия, 4;
МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» - ул. Калинина, 13;
МБУДО «ДШИ села Белогорье» - ул. Заводская, 19;
МБУДО «ДХШ им. П.С. Евстафьева» - Игнатьевское шоссе, 5;
МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» - ул. Октябрьская, 50;
МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» - ул. Студенческая, 28.

4. «Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии)». План 16 763,40 тыс. руб., факт 11 266,90 тыс. руб. (67,2%). Между министерством ЖКХ АО и администрацией города Благовещенска 23.05.2025 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета. 08.09.2025 подписано дополнительное соглашение об увеличении лимитов. В рамках Соглашения запланировано благоустройство 3-х территорий:

1) благоустройство дворовой территории по ул. Чайковского, 26, заключен м/к 12.05.2025, подрядчик – ИП Власов, цена МК 3 518,7 тыс. руб. Работы завершены и приняты. 30.10.2025 заключен МК № 03-08/100 с ИП Власовым на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Чайковского, 26 на сумму 88,9 тыс. руб. (работы выполнены);

2) благоустройство дворовой территории по ул. Пионерская, 3-3/1 – подрядчик ООО «Мрагвал», м/к заключен 28.05.2025. Цена – 5764,8 тыс. руб. (работы завершены и приняты);

3) благоустройство дворовой территории по ул. Калинина, 130 – по результатам конкурсных процедур определен подрядчик ООО «Объединение благоустроителей», МК № 360 от 08.09.2025. Срок окончания работ 16.10.2025. Работы не завершены. Заключен 30.09.2025 м/к № 03-08/88 с ООО «Объединение благоустроителей» на выполнение дополнительных работ по ул.Калинина,130 на сумму 588,9 тыс. руб.

5. «Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4». План 50 456,90 тыс. руб., факт 50 456,90 тыс. руб. (100%). Заключен МК с ООО «СЗ «ДСК» – №88/2025 от 25.08.2025. Работы выполнены в полном объеме.

6. «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье». План 15 372,10 тыс. руб., факт 4 611,60 тыс. руб. (30%). Оплачен аванс. Заключен МК с ООО «ДСК «Амурстрой» – № 0187/2025 от 01.07.2025. Работы ведутся, устраняются замечания по ограждению,

до конца года работы будут завершены и оплачены полностью.

7. «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск». План 2 368,00 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). Заключен МК с ИП Новиков Р.И. – № 0160/2025 от 07.05.2025. Работы выполнены в полном объеме, ведется приемка исполнительной документации и будет произведена оплата.

8. «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий». План 303,0 тыс. руб., факт 203,0 тыс. руб. (67%).

Между УЖКХ и ООО «Азимут» 24.06.2025 заключен МК 03-08/52 на оказание услуг по проведению технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий (ул. Чайковского, 26; ул. Пионерская 3- 3/1) – 203,0 тыс. руб.

Между УЖКХ и ООО «Азимут» 15.09.2025 заключен МК 03-08/85 на оказание услуг по проведению технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовой территории по ул. Калинина, 130 на сумму 100,0 тыс. руб. Лимиты будут освоены в полном объеме до конца текущего года.

9. «Выполнено обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)». План 2 572,10 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). В ходе проведенных конкурсных процедур подрядчика работ определить не удалось.

10. «Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина – ул. Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)». План 388,2 тыс. руб., факт 388,2 тыс. руб. (100%). Заключен МК с ИП Лупин от 02.06.2025 № 37/2025. Работы выполнены.

11 «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка». План 9 000,00 тыс. руб., 0,00 тыс. руб. (0%). Лимиты не освоены, будут возвращены в областной бюджет в связи с заключением концессионного соглашения «под ключ» (включает ПСД).

12. «Благоустройство общественной территории ул. Зейская – ул. Шевченко». План 4 666,80 тыс. руб., факт 1 330,00 тыс. руб. (28,5%). Оплачен аванс. Заключен муниципальный контракт с ООО «ДМА Восток» № 03-79/2025 от 15.09.2025 на сумму 4 433,4 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Ведется приемка исполнительной документации, после чего будет произведена оплата.

13. «Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4». План 332,6 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). Данные работы необходимо было выполнить по решению суда. Суд обязал восстановить асфальтовое покрытие после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения. Муниципальный контракт не заключен по причине отсутствия подрядчиков. Лимиты перераспределены на другое мероприятие.

14. «Выполнена пред проектная проработка земельного участка под строительство кладбища». План 600,00 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). Работы ведутся, срок выполнения по МК 01.12.2025.

15. «Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак». План 3 259,30 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). Заключен МК с началом выполнения работ в 2025 и завершением работ в 2026 году. В 2025 году лимиты предусмотрены для выплаты аванса. Освоение до конца текущего года.

16. «Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул. Набережная в г. Благовещенске, «Левашовская роща». План 100 тыс. руб., факт 100 тыс. руб. (100%). Заключен МК с ООО «ДальГеопроект» на выполнение инженерно-геологическим изысканиям.

17. «Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и (или) Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул. Набережная в г. Благовещенске, «Левашовская роща». План 250 тыс. руб., факт 0,00 тыс. руб. (0%). Работы ведутся, срок выполнения 20.11.2025.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» в 2025 году выделено из местного бюджета 805 116,2 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий включает в себя два мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

План 24 884,80 тыс. руб., факт 3 288,10 тыс. руб. (13,2%). Лимиты предусмотрены для МУ «ГУКС» 9 625,9 тыс. руб. с целью устройства водоотведения по ул. Трудовая, 209, обустройство парковки МКД по ул. Островского, 251, устройство ливневой канализации МКД по ул. Ленина, 148, ремонт ливневой канализации МКД по ул. Октябрьская, 233/1. Для УЖКХ 14 490,4 тыс. руб. с целью благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (установка МАФ).

УЖКХ заключены контракты:

1) благоустройство дворовых территорий города Благовещенска по адресам: ул. Комсомольская, 3, ул. Зейская, 317, п. Аэропорт, 6, ул. Василенко, 7/1, ул. Институтская, 30/1, ул. Ломоносова, 168, 265, ул. Калинина, 82/2, ул. Комсомольская, 54/2, ул. Северная, 218, ул. Трудовая, 254, ул. Шимановского, 40, ул. Зейская, 213, ул. Калинина, 2, ул. Луговая, 7, с. Белогорье ул. Чайковского, 193/2, ул. Пушкина, 183/7, пер. Южный, 2, ул. Фрунзе, 58, ул. Зейская, 33, ул. Ленина, 39, ул. Игнатьевское шоссе, 10/4, ул. Рабочая, 194, ул. Игнатьевское шоссе, 18, ул. Амурская, 236, ул. Шимановского, 5;

2) установка МАФов: ул. Пушкина, 66, ул. Амурская, 102;

3) ограждение спортивной площадки: ул. Студенческая, 45,

ул. Студенческая, 34/7.

Работы выполняют подрядчики: ООО «Моя площадка» (работы выполнены), ООО «Техносила» (работы выполнены), ИП Сергеев М.В (работы выполнены), ООО «КСИЛ» (работы выполнены), ООО «Ароб» (работы выполнены), ИП Черногор В.А. (ведется приемка работ).

2. «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям». План 404,5 тыс. руб., факт 102,0 тыс. руб., (25,2%). Освоение до конца текущего года.

3. «Подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов». План 249,0 тыс. руб., факт 74,7 тыс. руб. (30%). Заключен МК № 03-08/05 от 22.01.2025 с ООО «Консул». По заявкам от населения подрядчиком вывозятся трупы животных, оплата производится по фактическому исполнению.

4. «Оформление и оборудование территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года». План 111 677,00 тыс. руб., факт 8 540,60 тыс. руб. (7,6%). Выделенные лимиты на данное мероприятие, распределены следующим образом:

1) на ремонт новогодних конструкций заключено 3 МК на общую сумму 1,65 млн. руб. (работы завершены);

2) на выполнение работ по монтажу и демонтажу имеющихся светодиодных конструкций МК № 374 от 08.09.2025 с ИП Сергеев М.В. (6,17 млн. руб.);

3) монтаж конструкций в соответствии с концепциями ЦРТ и УАиГ на территориях:

Первомайский парк;

набережная р. Амур;

сквер ул. Ломоносова, 261;

площадь им. В.И. Ленина / Трибуна Холл;

сквер им. В. Приемыхова;

сквер «Бабочка»;

сквер 43 квартал;

территория возле ОКЦ (ул. Ленина, 100);

сквер водников (ул. Ленина, 59);

кольцевая развязка по ул. Калинина;

кольцевая развязка по ул. Театральная;

кольцевая развязка ж/д вокзал по 50 лет Октября;

парк «Дружба»;

ТБК «Чайка» по ул. Институтская;

сквер у ТЦ «От и До» по ул. Институтская;

сквер, ул. Зеленая,30;

общественная территория с. Плодопитомник (ул. Мичурина, 2);

общественная территория п. Моховая паль (ДОС 21);

общественная территория с. Садовое (ул. Садовая, 1);

магистральные улицы города (ул. Ленина, ул. Театральная);

4) на приобретение, установку и последующий демонтаж новых светодиодных фигур МК № 387 от 29.09.2025 с ООО «Компания Омега» (77,15 млн. руб.), фигуры установят на территории Трибуна-Холл, в сквере Правительства области (Арбат, 43 кв.), сквере Бабочка и на участках ул. Ленина (Комсомольская – Кузнечная) и 50 лет Октября (Ленина – Горького) консоли на опорах освещения;

5) на монтаж тюбинговой горки МК № 386 от 09.09.2025 с ИП Соколовым (4,55 млн. руб.), срок монтажа – 20.11.2025;

6) на украшение тюбинговой горки МК № 471 от 23.10.2025 с ООО «Агентство Рекарт» (2,65 млн. руб.), окончание работ 20.11.2025;

7) на выполнение работ по устройству, поддержанию в рабочем состоянии и демонтажу новогоднего оформления (снежно-ледовые объекты) МК № 449 от 17.10.2025 с ООО «Дивия» (26,72 млн. руб.), окончание – 20.12.2025.

5. «Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа». План 1 077,60 тыс. руб., факт 824,0 тыс. руб. (76,5%). Заключены МК с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Свободный остаток перераспределен на другие мероприятия.

6. «Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества и бесхозных, разукomплектованных транспортных средств». План 3 000,00 тыс. руб., факт 2 010,90 тыс. руб. (67%).

Незаконно установленные объекты движимого имущества (гаражи) эвакуируются на основании постановления администрации города Благовещенска от 16.12.2021 № 5118 «Об утверждении Положения о порядке освобождения земель и земельных участков, занятых самовольно установленными объектами движимого имущества на территории города Благовещенска».

Брошенные транспортные средства эвакуируются на основании постановления администрации города Благовещенска от 13.02.2023 № 606 «Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации бесхозных, разукomплектованных транспортных средств на территории муниципального образования города Благовещенска».

В 2025 году на эвакуацию гаражей бюджетом города Благовещенска выделено 2900 тыс. руб., на эвакуацию транспортных средств – 100 тыс. руб.

Заключены МК с ИП Аликин от 10.03.2025 № 19 и ООО «ТехКонтроль» от 12.02.2025 № 03-08/14.

Цена вывоза металлического гаража – 45 322,01 руб., железобетонного гаража – 58 090,93 руб., автомобиля – 13 000 руб.

По состоянию на 13.11.2025 вывезено:

гаражей – 51, на сумму 2 566 112,04 руб. остаток – 333 887,96 руб. (на вывоз 5-7 гаражей);

автомобилей – 5, на сумму 65 000 руб., остаток – 35 000 руб.

(на вывоз 2 автомобилей).

Оставшиеся денежные средства будут реализованы до 20.12.2025.

7. «Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий». План 83,8 тыс. руб., факт 83,8 тыс. руб. (100%). Заключен МК с ООО Профит № 03-08/13 от 06.02.2025 на видеонаблюдение при проведении работ при реконструкции сквера им. Приемыхова.

8. «Акарицидная обработка общественных территорий». План 95,2 тыс. руб., факт 95,2 тыс. руб. (100%). Заключен МК № 03-08/19 от 10.03.2025 (работы выполнены).

9. «Приобретение, установка и обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц». План 370 тыс. руб., факт 220,5 тыс. руб., (59,6%). Заключен МК 03-08/19 от 10.03.2025 (работы выполнены).

10. «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска». План 256 430,90 тыс. руб., факт 256 430,90 тыс. руб. (100%).

Инвестиционный платеж. Субсидия предусмотрена в рамках концессионного соглашения от 19.04.2021 № 1 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска, заключенного между администрацией города (Концедент) и ООО «СЛС Благовещенск» (Концессионер). Оплата произведена за 4 кв. 2024 и за 1-3 кв. 2025, а также оплата по особым обстоятельствам, возникшим в процессе ремонта площади Победы.

Эксплуатационный платеж. Субсидия предусмотрена в рамках концессионного соглашения от 19.04.2021 № 1 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска, заключенного между администрацией города (Концедент) и ООО «СЛС Благовещенск» (Концессионер). В 2025 произведена оплата за 4 кв. 2024 и 1-3 кв. 2025.

11. «Обеспечение мероприятий по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений». План 20 010,10 тыс. руб., факт 10 801,20 тыс. руб., (54%). За счет указанных средств разработаны проекты о сносе для 30 объектов и снесены многоквартирные дома: ул. Заводская, д. 11, снт. Светлое, 109 (по решению суда), ул. Первомайская, д. 50/3, ул. Первомайская, д. 52/2, ул. Амурская, д. 11, ул. Б.Хмельницкого, д. 15, ул. Ленина, д. 6Б, ул. Чайковского, д. 171/3, 182/1, ул. Краснофлотская, д. 187/1, ул. Шевченко, д. 153/1, ул. Лазо, д. 13/2, пер. Строителей, д. 31, ул. Станционная, д. 66, ул. Зейская, д. 329, ул. Красноармейская, д. 57, ул. Краснофлотская, д. 231, п. Моховая Падь, ул. Завокзальная, д. 2, пер. Западный, д. 40; с. Белогорье, ул. Железнодорожная, д. 1, ул. Заозерная, д. 23, снос остаточных конструкций по ул. Фрунзе, д. 72/1, 74, ул. Заводская, д. 125, ул. Комсомольская, д. 41/2, ул. Политехническая, д. 170/1.

До конца текущего года планируется принять работы по сносу

еще 11 объектов.

12. «Обновление зеленой зоны города Благовещенска». План 118 187,20 тыс. руб., факт 75 406,20 тыс. руб. (63,8%).

Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по обновлению зеленой зоны МБУ «ГСТК» в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46.

13. «Уборка несанкционированных свалок». План 39 028,40 тыс. руб., факт 20 765,00 тыс. руб. (53,2%). Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ГСТК» на выполнение муниципального задания по уборке свалок.

14. «Содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства». План 207 224,50 тыс. руб., факт 163 870,10 тыс. руб. (79,1%). Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по содержанию и уборке улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства МБУ «ГСТК» в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46.

15. «Организация и содержание мест захоронения». План 6 177,70 тыс. руб., факт 5 771,90 тыс. руб. (93,4%). Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации и содержанию мест захоронения МБУ «ГСТК» в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46.

16. «Орнитологические исследования». План 665 тыс. руб., факт 665 тыс. руб. (100%). В соответствии с МК № 03-08/95/2534, заключенным между УЖКХ и ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, получено положительное заключение № 47 от 26.03.2025 об отсутствии факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и о принятии достаточных мер защиты.

17. «Приобретение оборудования для обустройства пляжей». План 1 218,80 тыс. руб., факт 1 218,80 тыс. руб. (100%). В рамках МК с ИП Зобнина Е.В от 10.04.2025 № 03-08/26 приобретены пляжные зонты. В рамках МК с ООО «Казачья фермерская ярмарка» от 11.04.2025 № 03-08/27 приобретены шезлонги и раздевалки, а также приобретены ограждения.

18. «Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького, 147». План 53,8 тыс. руб., факт 53,8 тыс. руб. (100%). Работы выполнены.

19. «Содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации

(морги)». План 9 796,30 тыс. руб., факт 8 500,00 тыс. руб. (86,8%). Между УЖКХ и МБУ «ГСТК» заключено соглашение от 04.06.2025 № 115 о предоставлении субсидии на иные цели. За счет средств субсидии обеспечиваются затраты на транспортировку тел.

20. «Проведение общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете». План 1 266,50 тыс. руб., факт 244,1 тыс. руб. (19,3%). Лимиты предусмотрены для награждения победителей фестиваля по номинациям в соответствии с Положением о проведении IV общегородского конкурса «Фестиваль цветов «Город в цвете» в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 10.04.2025 № 1992.

21. «Установлены и демонтированы опоры наружного освещения». План 3 215,10 тыс. руб., факт 594 тыс. руб. (18,5%). Заключен МК с ИП Седов В.Я. от 01.07.2025 № 03-08/56 на установку опор и демонтаж опор. Выделенные средства планируется освоить до конца текущего года в полном объеме.

Разработку и реализацию муниципальной программы осуществляют соисполнители (участники) муниципальной программы: УЖКХ, МУ «ГУКС», МБУ «ГСТК», управление образования, культуры, управление по делам молодежи.

На регулярной основе осуществляются внесения изменений в муниципальную программу, которые могут быть инициированы куратором, ответственным исполнителем, а также соисполнителями (участниками) муниципальной программы, в том числе во исполнение поручений мэра, структурных подразделений администрации города Благовещенска.

Основаниями для внесения изменений являются изменение основных параметров, формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период, перераспределение объемов финансирования между программными мероприятиями и т.д.

Представленная информация составлена по состоянию на 01.11.2025 года. За истекший период 2025 года мероприятия муниципальной программы выполнены на 1 031 379,00 тыс. руб., что составляет 65,8% от запланированных средств. Учитывая, что основной объем платежей за выполненные работы приходится на последние месяцы финансового года (ноябрь-декабрь), ожидаемый процент освоения лимитов бюджетных ассигнований по итогам работы за 2025 года составит 95 %.